

COMUNE DI SINISCOLA

(PROVINCIA DI NUORO)

**LAVORI : Riqualificazione della borgata di Santa Lucia di Siniscola**

**IMPRESA: CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole – Via Padre Vicino da**

**Sarsina n.42 47521 Cesena (FC)**

**CONTRATTO:** stipulato in data 06/02/2014 n. 2 di repertorio

**IMPORTO LAVORI SOGGETTO A OFFERTA €. 1 880 000.00**

*Ribasso d'asta del – 5.515 % €. 103 682.00*

**IMPORTO NETTO €. 1 776 318.00**

*Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 47 000.00*

**IMPORTO COMPLESSIVO DI CONTRATTO €. 1 823 318.00**

*Maggiori lavori netti €. 88 779.80*

**Totale lavori netti per atto di sottomissione n°1 €. 1 912 097.80**

----- **CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI** -----

L'anno **duemilaequindici** il giorno **19** del mese di **Settembre** in Siniscola (NU) il

sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori, visto l'art. 199 del dpr 207/2010

Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ; -----

Considerato che la consegna definitiva dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il

giorno **18/03/2014** per cui, tenuto conto del termine utile contrattuale (210 giorni) e

dalle proroghe concesse dal Responsabile del Servizio i lavori dovevano essere

ultimati il giorno **19/09/2015**. -----

----- **CERTIFICA** -----

che i lavori di contratto in oggetto sono stati ultimati il giorno **19/09/2015** come da

specifico sopraluogo di accertamento, e quindi entro il termine utile di contratto; ---

In riferimento all' Art. 199 del dpr 207/2010 comma 2 viene assegnato il termine

perentorio di **giorni 60** per il totale perfezionamento delle opere di finitura e di lieve


entità che non enfciano l'utilizzo delle opere contrattuali e così riassunte :-----

1. *Completamento a perfetta regola d'arte di alcuni zone pavimentate o in fase di pavimentazione in conglomerato bituminoso ;*
2. *Completamento delle operazioni di smaltimento dei materiali di risulta;*
3. *Opere relative all'impianto d'illuminazione;*
4. *Pulizia dei pozzetti/caditoie fognarie dai residui di cantiere;*
5. *Sostituzione di alcuni elementi lapidei monolitici;*
6. *Perfezionamento dei faretti d'illuminazione adiacenti alla torre;*

Si evidenzia che il mancato rispetto di tale termine comporterà l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e che la redazione ed emissione degli atti contabili relativi all'ultimo S.A.L. avverrà successivamente al totale adempimento di quanto su esposto.-----

**L'IMPRESA**

**CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole**  
Via Padre Vicino da Sarsina, 42  
47521 CESENA (FC)  
Cod. fisc. / Part. IVA 01615190400  
Sede operativa: Via Flaminia, 171  
47921 RIMINI (RN)  
Tel. +39.0541.307081 - Fax +39.0541.381437



**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(Dr. Ing. Giovanni Mura)

