Lavori di Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell'Itinerario Sassari-Olbia - Lotto 6

CRONOPROGRAMMA

		Campagna di recupero rifiuti																				
		1 ^A SETT.	2 ^A SETT.	3 ^A SETT.	4 ^A SETT.	5 ^A SETT.	6 ^A SETT.	7 ^A SETT.	8 ^A SETT.	9 ^A SETT.	10 ^A SETT.	11 ^A SETT.	12 ^A SETT.	13 ^A SETT.	14 ^A SETT.	15 ^A SETT.	16 ^A SETT.	17 ^A SETT.	18 ^A SETT.	19 ^A SETT.	20 ^A SETT.	
LAVORI 1	Allestimento dell'area di recupero	■	■	■																		
LAVORI 2	Demolizioni e rimozioni opere in CLS		■	■			■	■	■	■	■		■	■	■	■			■	■	■	■
LAVORI 3	Carico materiali e trasporti		■	■			■	■	■	■			■	■	■	■			■	■	■	■
LAVORI 4	Frantumazione e vagliatura		■	■			■	■	■	■			■	■	■	■			■	■	■	■
LAVORI 5	Verifica ambientale e meccanica			■	■			■	■	■			■	■	■	■			■	■	■	■
LAVORI 6	Carico materiali e trasporto			■	■			■	■	■			■	■	■	■			■	■	■	■
LAVORI 7	Reimpiego			■	■			■	■	■			■	■	■	■			■	■	■	■
LAVORI 1	Allestimento dell'area di cantiere				■						■						■					
LAVORI 2	Demolizioni e rimozioni Conclomerato bituminoso				■	■	■					■	■	■				■	■			
LAVORI 3	Carico materiali e trasporti				■	■	■					■	■	■				■	■			
LAVORI 4	Frantumazione e vagliatura				■	■	■					■	■	■				■	■			
LAVORI 5	Verifica ambientale e meccanica				■	■	■					■	■	■				■	■			
LAVORI 6	Carico materiali e trasporto				■	■	■					■	■	■				■	■			
LAVORI 7	Reimpiego				■	■	■					■	■	■				■	■			

120 GIORNI DI ATTIVITA' DI RECUPERO + 60 GIORNI DI ALLESTIMENTO AREE DI CANTIERE