

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

(D.P.C.M. 21.12.07 e D.P.C.M. 13.01.10)
O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AREA MINERARIA ORBAI

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID	Nome attività	Importo stimato (€x1.000)	Importo finanziato (€x1.000)	Finanziamento ex DM 468.01 (€x1.000)	Finanziamento commissario (€x1.000)	Altri finanziamenti (€x1.000)	Stima importo lavori realizzati (€x1.000)	Importo residuo sul finanziato (€x1.000)	Importo non finanziato (€x1.000)	Note																												
											2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
											Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1		
1	Caratterizzazione									Intervento in capo al Comune di Villamassargia con i fondi dell'Ass.Industria		10/03	242 g				10/02																					
2	Piano di caratterizzazione												242 g																									
3	Esecuzione indagini redazione PIN - esiti indagini																																					
4	Adeguamento PIN																																					
5	Iter istruttorio e approvazione																																					
6	Progettazione e realizzazione interventi di MISE									Intervento in capo al Consorzio TEA finanziato dall'Ass. Industria		1/01	841 g				22/03																					
7	MISE protezioni idrauliche bacino sterili																																					
8	Manutenzione MISE																																					
9	Indagini geognostiche idoneità SDR																																					
10	Analisi del rischio, progettazione, esecuzione interventi	3.155	1.600	0	1.600	0	0	1.600	1.555	Ente delegato Comune di villamassargia																												
11	Ordinanza di affidamento																																					
12	Procedure di appalto																																					
13	Analisi di rischio relativa	10	10	0	10	0	0	10	0																													
14	Esecuzione	10	10	0	10	0	0	10	0																													
15	Iter istruttorio																																					
16	Analisi del rischio assoluta Cdp	5	5	0	5	0	0	5	0																													
17	Esecuzione	5	5	0	5	0	0	5	0																													
18	Iter istruttorio e approvazione																																					
19	MISP aree estrattive e impianti	1.585	1.585	0	1.585	0	0	1.585	0																													
20	Progettazione MISP	60	60	0	60	0	0	60	0																													
21	Iter istruttorio e approvazione																																					
22	appalto																																					
23	esecuzione lavori	1.525	1.525	0	1.525	0	0	1.525	0																													
24	Collaudo finale																																					
25	Bonifica e Realizzazione sito di raccolta fini	1.555	0	0	0	0	0	0	1.555																													
26	Progetto di bonifica complessivo e SDR	80	0	0	0	0	0	0	80																													
27	Iter istruttorio e approvazione																																					
28	realizzazione	1.475	0	0	0	0	0	0	1.475																													
29	collaudo																																					
30	TOTALE	3.155	1.600	0	1.600	0	0	1.600	1.555																													

Redatto: SD, AM, SP,RD
Aggiornato al: mer 17/11/10