



ID	Nome attività	Importo stimato (€x1.000)	Importo finanziato (€x1.000)	Finanziamento ex DM 468.01 (€x1.000)	Finanziamento Commissario (€x1.000)	Altri finanziamenti (€x1.000)	Stima importo lavori realizzati (€x1.000)	Importo residuo sul finanziato (€x1.000)	Importo non finanziato (€x1.000)	Note	Gantt Chart																			
											2010				2011				2012				2013				2014			
											Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4
1	Caratterizzazione e Analisi del rischio	1.030	1.030		515	515	0	1.030	0		5/04 → 548 g → 09/05																			
2	Piano di caratterizzazione	1.000	1.000	0	500	500	0	1.000	0		448 g																			
3	Piano della caratterizzazione - predisposizione e approvazione																													
4	Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini	1.000	1.000		500	500	0	1.000	0	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea																				
5	Iter istruttorio e approvazione																													
6	Analisi del rischio relativa	20	20		10	10	0	20	0	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea	30 g																			
7	Esecuzione	20	20		10	10	0	20	0																					
8	Iter istruttorio																													
9	Analisi del rischio assoluta Cdp	10	10		5	5	0	10	0	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea	70 g																			
10	Esecuzione	10	10		5	5		10	0																					
11	Iter istruttorio e approvazione																													
12	Progettazione e realizzazione interventi di bonifica/MSP	60.040	6.070		3.035	3.035	0	6.070	53.970		22/12 → 880 g → 06/05																			
13	MISP/Bonifica - progetto complessivo PROAV	60	60		30	30	0	60	0	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea	200 g																			
14	Progettazione MISP/Bonifica	60	60		30	30	0	60	0																					
15	VIA - scoping																													
16	Iter istruttorio e approvazione																													
17	Progetto Stralcio - Siti di raccolta per i fini Rio Sitzerri	20.400	400		200	200	0	400	20.000		580 g																			
18	Progettazione	400	400		200	200	0	400	0	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea																				
19	Iter istruttorio e approvazione																													
20	VIA																													
21	Esecuzione dei lavori	20.000	0		0	0	0	0	20.000																					
22	Collaudo finale										20 g																			
23	Progetto Stralcio - Bonifica Suoli	26.320	320		160	160	0	320	26.000		420 g																			
24	Progettazione	320	320		160	160	0	320	0	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea																				
25	Iter istruttorio e approvazione																													
26	Esecuzione dei lavori	26.000	0		0	0	0	0	26.000																					
27	Collaudo finale																													
28	Progetto Stralcio - MISP + MISE statica bacino Levante	10.200	5.230		2.615	2.615	0	5.230	4.970		580 g																			
29	Progettazione	200	200		100	100	0	200	0	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea																				
30	Iter istruttorio e approvazione																													
31	Esecuzione dei lavori	10.000	5.030		2.515	2.515	0	5.030	4.970	Interventi in capo ad Igea. Finanziata parzialmente, con contributo del 50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea																				
32	Collaudo finale																													
33	Progetto Stralcio - Regimazione idraulica Rio Sitzerri	3.060	60		30	30	0	60	3.000		580 g																			
34	Progettazione	60	60		30	30	0	60	0	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dei fondi del commissario e 50% fondi Igea																				
35	Iter istruttorio e approvazione																													
36	VIA																													
37	Esecuzione dei lavori	3.000	0		0	0	0	0	3.000																					
38	Collaudo finale																													
39	TOTALE	61.070	7.100	0	3.550	3.550	0	7.100	53.970																					