


Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Viabilità e Infrastrutture di Trasporto  
STATO DI ATTUAZIONE DELLA S.S. 131 "CARLO FELICE"

— LAVORI ULTIMATI  
— LAVORI IN CORSO  
— PROGETTAZIONE



TRATTO	LOTTE	IMPORTO (€)	KM	PROGETTO	SITUAZIONE	NOTE		
Km 209+600-230+391		58.750.000,00	20,791	ANAS	In esercizio			
Circonvallazione Sassari Km. 203+000-209+600		133.957.430,00	6,600	Ing. A. Cadeddu	Progetto preliminare			
Km. 198+650-203+000	Lotto n° 25	17.063.237,08	4,350	ANAS	Lavori ultimati			
Km. 173+100-198+650	V Lotto (n°24) km. 194+590-198+650	64.527.000,00	25,550	Ing. Solmona	Progetto preliminare	Legge obiettivo (procedura D. L.vo 190/2002 art. 3). Progetto preliminare inviato al Ministero delle Infrastrutture per il successivo invio al CIPE per approvazione e finanziamento. VIA con prescrizioni		
	IV Lotto (n°23) km. 189+520-194+590	58.967.000,00						
	III Lotto (n°22) km. 183+160-189+520	62.513.000,00						
	II Lotto (n°21) km. 176+410-183+160	57.049.000,00						
	I Lotto (n°20) km. 173+100-176+410	38.135.000,00						
Km. 164+370-173+100	II Lotto (n°19) km. 167+970-173+100	32.861.000,00	8,730					
	I Lotto (n°18) km. 164+370-167+970	53.129.000,00						
Svinc. Bonorva - Pozzomaggiore Km. 159+000-164+370	Lotti n° 16-17	128.181.120,00	5,370	Ing. P. Porcu				
Altopiano Campeda Km. 148+820-159+000		55.218.400,00	10,180	Ing. T. Fadda				
Svincolo Macomer Km. 146+850-148+820		20.107.710,00	1,970	Ing. C. Marras				
Uras - Macomer Km. 69+500-146+800	VIII Lotto Km. 138+550-146+800	275.015.849,64	38,550	Ing. F. Gurrieri	Progetto esecutivo alla DiAnas	Legge obiettivo (procedura D. L.vo 190/2002 art. 4). Progetto definitivo inviato al Ministero delle Infrastrutture per il successivo invio al CIPE per il finanziamento. In corso progetto esecutivo. V.I.A. con prescrizioni e DI.CO.TER. ottenuti		
	VII Lotto Km. 129+500-138+550	60.908.033,81			Progetto esecutivo alla DiAnas			
	VI Lotto Km. 119+500-129+500	66.433.295,01			Progetto esecutivo alla DiAnas			
	V Lotto Km. 109+500-119+500	168.030.568,62			Progetto esecutivo alla DiAnas			
	IV Lotto Km. 99+500-109+500	28.929.839,14			In esercizio		Consegnati 07/12/2004. Impresa De Santis Costruzioni. <b>In esercizio da Luglio 2008</b>	
	III Lotto 2° stralcio Km. 93+400-99+500	39.005.753,51						Consegnati 22/04/2004. ATI De Santis-Saiseb. <b>In esercizio da Febbraio 2009</b>
	III Lotto 1° stralcio Km. 88+357-93+400	25.964.498,96						Consegnati 07/03/2003. Impresa Intercantieri Vittadello. <b>In esercizio da Aprile 2007</b>
	II Lotto Km. 79+500-88+357	33.215.613,24						Consegnati 08/01/2003. Impresa Intercantieri Vittadello. <b>In esercizio da Novembre 2008</b>
	I Lotto 2° stralcio Km. 75+000-79+500	17.765.247,89						Ultimati 30/11/2002. Impresa De Lieto. <b>In esercizio da Luglio 2003</b>
	Uras Km. 65+200-69+500	I Lotto 1° stralcio Km. 69+500-75+000			14.740.961,50		4,300	Ing. Sanna
		16.880.500,20	Ultimati 12/04/2001. ATI Grassetto - Scir - Pellegrini. <b>In esercizio da Aprile 2001</b>					
Mogoro Km. 58+500-65+200		5.950.000,00	6,700	Ing. G. P. Orrù	In esercizio	Consegnati 27/04/2005. Completamento lavori sul Rio Mogoro ATI Eurocostruzioni-SO.CO.ME. <b>In esercizio da Luglio 2006</b>		
Svinc. Sarda - Villanovaforru Km. 47+600-58+500		47.679.723,30	10,900	Ing. G.P. Ritossa	In esercizio	Ultimati 30.11.2002. Impresa Todini. <b>In esercizio da Luglio 2003</b>		
Circonvallazione Sanluri Km. 41+000-47+600		43.010.892,10	6,600	A.N.A.S.	In esercizio	Aggiudicati 12.01.2005. ATI Aleandri-Sarcobit. <b>In esercizio dal Febbraio 2008</b>		
Svincolo ex Villasanta Km. 32+300-41+000		78.324.859,33	8,700	Ing. M. Pilleri	Lavori in corso	Appalto integrato. Aggiudicati 22.02.2005. Ultimazione prevista 28.10.2012. ATI Mambri-SCIR - 66%		
Nuraminis - Villagrecia Km. 23+475-32+300		36.434.277,13	8,825	Ing. F. Pisano	Lavori in corso	Appalto integrato. Aggiudicati 24.11.2005. Consegnati Set2007. Ultimazione prevista Ottobre 2013. Impresa De Lieto - 11%		