


ID		Nome attività	Inizio	Fine	marzo 2013											aprile 2013											maggio 2013											gi
					28	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01		
1		Ralizzazione 8°argine e copertura finale della dis carica di Genna Luas	lun 04/03/13	mer 04/03/15																																		
2		Stesa pacchetto impermeabilizzazione fondo 8°argin e da sez.55-41	lun 04/03/13	ven 29/03/13																																		
3		Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e costruzione rampa provvisoria di accesso al catino alla sez.64	lun 25/03/13	mer 03/04/13																																		
4		Stesa pacchetto impermeabilizzazione fondo argine da sez.41-28	lun 29/04/13	ven 24/05/13																																		
5		Rilevato in terre rinforzate da sezione 55-41	lun 18/03/13	ven 28/06/13																																		
6		Impermeabilizzazione rilevato in terre rinforzate dalla sez.55-41	lun 29/04/13	ven 21/06/13																																		
7		Rilevato in terre rinforzate da sezione 41-28	lun 06/05/13	ven 19/07/13																																		
8		Impermeabilizzazione rilevato in terre rinforzate dalla sez.41-28	mar 04/06/13	ven 30/08/13																																		
9		Stesa pacchetto impermeabilizzazione fondo argine da sez.28-1 e 55-68	lun 02/09/13	ven 04/10/13																																		
10		Rilevato in terre rinforzate da sezione 28-1 e 55-68 con dismissione rampa alla sez.64 e adeguamento rampa di accesso al catino tra la sez.2 e la sez.67	lun 30/09/13	ven 08/11/13																																		
11		Canaletta tipo B sez. 1-6 e da sez.63-67	lun 30/09/13	ven 25/10/13																																		
12		Impermeabilizzazione rilevato in terre rinforzate dalla sez.28-1 e 55-68	lun 04/11/13	mer 20/11/13																																		
13		Pozzetti, canaletta tipo A, attraversamenti e scivoli acque meteoriche da sez. 2-67	lun 29/04/13	ven 20/12/13																																		
14		Stradello di rifinitura da sez.1 a sez.60	lun 02/12/13	lun 23/12/13																																		
15		Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e tubazione di drenaggio tra la sez.13 e la sez.18 della copertura della discarica	mer 04/09/13	ven 15/11/13																																		
16		Posa in opera terra da coltivo e tout venant per la viabilità tra la sez.13 e la sez.18 nella copertura della discarica	lun 07/10/13	ven 29/11/13																																		
17		Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e tubazione di drenaggio tra la sez.13 e la sez.7 della copertura della discarica	lun 18/11/13	ven 28/02/14																																		
18		Posa in opera terra da coltivo e tout venant per la viabilità tra la sez.13 e la sez.7 nella copertura della discarica	lun 02/12/13	ven 28/03/14																																		
19		Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e tubazione di drenaggio tra la s	lun 03/03/14	ven 04/07/14																																		
20		Posa in opera terra da coltivo e tout venant per la viabilità tra la sez.13 e la sez.7 nella copertura della discarica	lun 31/03/14	ven 08/08/14																																		
21		Stesa pacchetto di impermeabilizzazione e tubazione di drenaggio tra la sez.5 e la sez.7 della copertura della discarica	lun 07/07/14	ven 07/11/14																																		
22		Posa in opera terra da coltivo e tout venant per la viabilità tra la sez.5 e la sez.7 nella copertura della discarica	lun 11/08/14	ven 19/12/14																																		
23		Modifica rampa di accesso alla copertura della discarica	lun 22/12/14	ven 09/01/15																																		
24		realizzazione di impianto di irrigazione della copertura della discarica	lun 12/01/15	ven 13/02/15																																		
25		semina delle essenze arboree	lun 02/02/15	mer 04/03/15																																		

Data: dicembre 2012

Attività




Cardine



Attività esterne



Divisione



Riepilogo



Cardine esterno



Avanzamento




Riepilogo progetto




Scadenza





Data: dicembre 2012

Attività



Cardine



Attività esterne



Divisione



Riepilogo



Cardine esterno



Avanzamento



Riepilogo progetto



Scadenza



