



	Nome attività	Importo stimato (€X1.000)	Importo finanziato (€x1.000)	Finanziamento ex DM 468.01 (€x1.000)	Finanziamento commissario (€x1.000)	Altri finanziamenti (€x1.000)	Stima importo lavori realizzati (€x1.000)	Importo residuo sul finanziato (€x1.000)	Importo non finanziato (€x1.000)	Note																					
											2008 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4	2009 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4	2010 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4	2011 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4	2012 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4	2013 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4	2014 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4	2015 Tr 1													
1	Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Masua	724	724	367	0	357	555	169	0	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea	<div>3</div> <div>885 g</div> <div>22/07</div>																				
2	Piano di caratterizzazione	694	694	347	0	347	555	139	0		<div>805 g</div>																				
3	Relazione descrittiva																														
4	Iter istruttorio e approvazione																														
5	Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini	694	694	347		347	555	139	0																						
6	Iter istruttorio e approvazione																														
7	Analisi del rischio relativa (aree estrattive)	20	20	10	0	10	0	20	0	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea	<div>40 g</div>																				
8	Esecuzione	20	20	10	0	10	0	20	0		<div>40 g</div>																				
9	Iter istruttorio																														
10	Analisi del rischio assoluta	10	10	5	0	5	0	10	0		<div>40 g</div>																				
11	Esecuzione	10	10	5	0	5	0	10	0																						
12	Iter istruttorio e approvazione																														
13	MISE	278	278	139	0	139	278	0	0	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea	<div>649 g</div>																				
14	MISE smaltimento rifiuti area impianti	172	172	86	0	86	172	0	0																						
15	Impianto trattamento acque diga bacino sterili	106	106	53	0	53	106	0	0																						
16	Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Masua	5.000	2.859	2.859	0	0	0	2.859	0		<div>25/07</div> <div>630 g</div> <div>20/12</div>																				
17	Progetto operativo di bonifica complessivo PROAV	40	40	20	0	20	0	40	0		Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea	<div>110 g</div>																			
18	Progettazione MISP/Bonifica	40	40	20	0	20	0	40	0																						
19	VIA - scoping																														
20	Iter istruttorio e approvazione																														
21	MISP Bacini sterili	2.101	0	0	0	0	0	0	2.101	<div>460 g</div>																					
22	Progettazione	40	0	0	0	0	0	0	40																						
23	Iter istruttorio e approvazione																														
24	esecuzione lavori	2.061	0	0	0	0	0	0	2.061																						
25	Collaudo finale																														
26	MISP Discariche minerarie area estrattiva	40	0	0	0	0	0	0	40	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea	<div>350 g</div>																				
27	Progettazione	10	0	0	0	0	0	0	10																						
28	Iter istruttorio e approvazione																														
29	esecuzione lavori	30	0	0	0	0	0	0	30																						
30	Collaudo finale																														
31	Bonifica aree impianti e realizzazione sito di raccolta	2.819	2.819	1.409	0	1.409	0	2.819	0		Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea	<div>520 g</div>																			
32	Progettazione	70	70	35	0	35	0	70	0																						
33	VIA																														
34	Iter istruttorio e approvazione																														
35	esecuzione lavori	2.748	2.748	1.374	0	1.374	0	2.748	0																						
36	Collaudo finale																														
37	Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Acquaresi	300	0	0	0	0	0	0	300	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea	<div>02/05</div> <div>400 g</div> <div>09/11</div>																				
38	Piano di caratterizzazione	270	0	0	0	0	0	0	271		<div>320 g</div>																				
39	Relazione descrittiva	30	0	0	0	0	0	0	30																						
40	Iter istruttorio e approvazione																														
41	Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini	240	0	0	0	0	0	0	240																						
42	Iter istruttorio e approvazione																														
43	Analisi del rischio relativa (aree estrattive)	20	0	0	0	0	0	0	20	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea	<div>40 g</div>																				
44	Esecuzione	20	0	0	0	0	0	0	20																						



Nome attività	Importo stimato (€x1.000)	Importo finanziato (€x1.000)	Finanziamento ex DM 468.01 (€x1.000)	Finanziamento commissario (€x1.000)	Altri finanziamenti (€x1.000)	Stima importo lavori realizzati (€x1.000)	Importo residuo sul finanziato (€x1.000)	Importo non finanziato (€x1.000)	Note																													
										2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015
										Tr1	Tr2	Tr3	Tr4	Tr1	Tr2	Tr3	Tr4	Tr1	Tr2	Tr3	Tr4	Tr1	Tr2	Tr3	Tr4	Tr1	Tr2	Tr3	Tr4	Tr1	Tr2	Tr3	Tr4	Tr1	Tr2	Tr3	Tr4	Tr1
45	Iter istruttorio																																					
46	Analisi del rischio assoluta Cdp (aree estrattive)	10	0	0	0	0	0	0	10																													
47	Esecuzione	10	0	0	0	0	0	0	10																													
48	Iter istruttorio e approvazione																																					
49	Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Acquaresi	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000																													
50	Progetto operativo di bonifica complessivo PROAV	60	0	0	0	0	0	0	60																													
51	Progettazione MISP/Bonifica	60	0	0	0	0	0	0	60																													
52	Iter istruttorio e approvazione																																					
53	MISP Discariche minerarie e vuoti area estrattiva	5.940	0	0	0	0	0	0	5.940																													
54	Progettazione	120	0	0	0	0	0	0	120																													
55	Iter istruttorio e approvazione																																					
56	esecuzione lavori	5.820	0	0	0	0	0	0	5.820																													
57	Collaudo finale																																					
58	Caratterizzazione e Analisi del rischio A.M. Nebida	500	500	0	250	250	50	450	0	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% con risorse del commissario e 50% fondi Igea																												
59	Piano di caratterizzazione	470	470	0	235	235	50	420	0																													
60	Relazione descrittiva	50	50	0	25	25	50	0	0																													
61	Iter istruttorio e approvazione																																					
62	Esecuzione indagini e redazione PIN - esiti indagini	420	420	0	210	210	0	420	0																													
63	Iter istruttorio e approvazione																																					
64	Analisi del rischio relativa (aree estrattive)	20	20	0	10	10	0	20	0																													
65	Esecuzione	20	20	0	10	10	0	20	0																													
66	Iter istruttorio																																					
67	Analisi del rischio assoluta Cdp (aree estrattive)	10	10	0	5	5	0	10	0																													
68	Esecuzione	10	10	0	5	5	0	10	0																													
69	Iter istruttorio e approvazione																																					
70	Progettazione e interventi di MISE/bonifica/MSP A.M. Nebida	12.000	3.500	0	1.750	1.750	0	3.500	8.500																													
71	Progetto operativo di bonifica complessivo PROAV	40	40	0	20	20	0	40	0	Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% con risorse commissario e 50% fondi Igea																												
72	Progettazione MISP/Bonifica	40	40	0	20	20	0	40	0																													
73	VIA - scoping																																					
74	Iter istruttorio e approvazione																																					
75	MISP Discariche minerarie area estrattiva	3.960	0	0	0	0	0	0	3.960																													
76	Progettazione	70	0	0	0	0	0	0	70																													
77	Iter istruttorio e approvazione																																					
78	esecuzione lavori	3.890	0	0	0	0	0	0	3.890																													
79	Collaudo finale																																					
80	Realizzazione sito di raccolta	8.000	3.460	0	1.730	1.730	0	3.460	4.540	Parte delle attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% con risorse del commissario e 50% fondi Igea																												
81	Progettazione	160	160	0	80	80	0	160	0																													
82	VIA																																					
83	Iter istruttorio e approvazione																																					
84	esecuzione lavori	7.840	3.300	0	1.750	1.750	0	3.300	4.540																													
85	Collaudo finale																																					
86	TOTALE	24.801	7.860	1.930	2.100	4.030	883	6.997	16.941																													