



ID	Nome attività	Importo stimato (€x1.000)	Importo finanziato (€x1.000)	Finanziamento ex DM 468.01 (€x1.000)	Finanziamento Commissario (€x1.000)	Altri finanziamenti (€x1.000)	Stima importo lavori realizzati (€x1.000)	Importo residuo sul finanziato (€x1.000)	Importo non finanziato (€x1.000)	Note	Gantt																								
											2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014
											Tr1	Tr2	Tr3	Tr4	Tn1	Tr2	Tr3	Tr4	Tn1	Tr2	Tr3	Tr4	Tn1	Tr2	Tr3	Tr4	Tn1	Tr2	Tr3	Tr4	Tn1	Tr2	Tr3	Tr4	Tn1
1	Caratterizzazione	550	550	550			550	0	0	Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv. 21/12/201), realizzata ante OPCM 3640/08	<div><div>3</div><div>133 g</div><div>03/09</div></div>																								
2	Piano di caratterizzazione	550	550	550			550	0	0		<div><div></div><div>133 g</div></div>																								
3	Iter istruttorio e approvazione																																		
4	Tavolo tecnico valutazione priorità intervento																																		
5	Tavolo tecnico																																		
6	Attivazione tavolo																																		
7	Raccolta e sistemazione dati territoriali																																		
8	Sviluppo metodologia																																		
9	Predisposizione piano delle attività																																		
10	Controllo delle attività																																		
11	Sperimentazione trattamento residui minerari e acque									Attività condotta da Virotec Italia	<div><div></div><div>243 g</div><div>04/06</div><div>12/05</div></div>																								
12	Accordo di programma e autorizzazioni																																		
13	Fase sperimentale sul campo																																		
14	Rapporto finale																																		
15	Progettazione e realizzazione interventi di MISE	2.060	2.060	2.060			1.320	740	0		<div><div>03</div><div>901 g</div><div>15/08</div></div>																								
16	MISE	2.060	2.060	2.060			1.320	740	0	Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv. 21/12/201)	<div><div></div><div>901 g</div></div>																								
17	Esame progetti e iter istruttorio																																		
18	MISE materiali ferrosi	540	540	540			540	0	0	Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv. 21/12/201)	<div><div></div></div>																								
19	MISE amianto	110	110	110			110	11	0	Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv. 21/12/201)	<div><div></div></div>																								
20	MISE rifiuti diversi	740	740	740			0	740	0	Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv. 21/12/201)	<div><div></div></div>																								
21	MISE chiusure gallerie e fornelli	670	670	670			670	0	0	Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv. 21/12/201)	<div><div></div></div>																								
22	MISE area Pozzo 92									Intervento in capo ad Igea finanziato dall'Ass. industria	<div><div></div></div>																								
23	MISE effluente galleria Casargiu - gestione impianto*									Intervento in capo ad Igea finanziato dall'Ass. Difesa ambiente	<div><div></div></div>																								
24	Analisi del rischio Cdp	30	30	30			0	0	0		<div><div></div><div>90 g</div><div>03/01</div><div>06/05</div></div>																								
25	Analisi del rischio relativa Cdp	20	20	20			0	0	0	Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv. 21/12/201)	<div><div></div><div>30 g</div></div>																								
26	Esecuzione	20	20	20			0	0	0																										
27	Iter istruttorio e approvazione																																		
28	Analisi del rischio assoluta Cdp	10	10	10			0	0	0	Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv. 21/12/201)	<div><div></div><div>60 g</div></div>																								
29	Esecuzione	10	10	10			0	0	0																										
30	Iter istruttorio e approvazione																																		
31	Progettazione e realizzazione interventi di bonifica/MSP	51.060	9.570	9.570			80	6.469	44.511		<div><div>04/09</div><div>1382 g</div><div>20/12</div></div>																								
32	MISP/Bonifica - progetto complessivo PROAV	60	60	60			50	10	0	Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv. 21/12/201)	<div><div></div><div>637 g</div></div>																								
33	Progettazione MISP/Bonifica	60	60	60			50	10	0																										
34	VIA - scoping																																		
35	Iter istruttorio e approvazione																																		
36	Progetti Stralcio - Siti di raccolta	9.792	7.526	7.526			30	7.496	2.266		<div><div></div><div>1382 g</div></div>																								
37	Progettazione	192	192	192			30	162	0	Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv. 21/12/201)																									
38	Iter istruttorio e approvazione																																		
39	VIA																																		
40	Esecuzione dei lavori	9.600	7.334	7.334			0	7.334	2.266	Interventi parzialmente finanziati. Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv. 21/12/201)																									
41	Collaudo finale										<div><div></div><div>20 g</div></div>																								

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE (D.P.C.M. 21.12.07 e D.P.C.M. 13.01.10) O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA										MACRO AREA MONTEVECCHIO PONENTE CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'																							
ID	Nome attività	Importo stimato (€x1.000)	Importo finanziato (€x1.000)	Finanziamento ex DM 468.01 (€x1.000)	Finanziamento Commissario (€x1.000)	Altri finanziamenti (€x1.000)	Stima importo lavori realizzati (€x1.000)	Importo residuo sul finanziato (€x1.000)	Importo non finanziato (€x1.000)	Note																							
											2008				2009				2010				2011				2012				2013		
											Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1		
42	MISP/Bonifica area Ingurtosu	15.300	0	0			0	0	15.300																								
43	Progettazione	300	0	0			0	0	300																								
44	Iter istruttorio e approvazione																																
45	VIA																																
46	Esecuzione dei lavori	15.000	0	0			0	0	15.000																								
47	Collaudo finale																																
48	MISP/Bonifica area Montevecchio	18.360	1.989	1.989			0	1.989	16.371																								
49	Progettazione	360	360	360			0	360	0	Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv. 21/12/201)																							
50	Iter istruttorio e approvazione																																
51	VIA																																
52	Esecuzione dei lavori	18.000	1.629	1.629			0	1.629	16.371	Interventi parzialmente finanziati. Attività in capo ad ATI-Ifras finanziata dall'Ass. Lavoro (conv. 21/12/201)																							
53	Collaudo finale																																
54	MISP piana del piscinas e aree impianti (solo fini)	7.548	0	0			0	0	7.548																								
55	Progettazione	148	0	0			0	0	148																								
56	Iter istruttorio e approvazione																																
57	VIA																																
58	Esecuzione dei lavori	7.400	0	0			0	0	7.400																								
59	Collaudo finale																																
60	TOTALE	53.670	12.185	12.185			2.142	10.235	41.485																								