[illegible]

| 2008 | | | | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Tr 1 | Tr 2 | Tr 3 | Tr 4 | Tr 1 | Tr 2 | Tr 3 | Tr 4 | Tr 1 | Tr 2 | Tr 3 | Tr 4 | Tr 1 | Tr 2 | Tr 3 | Tr 4 | Tr 1 | Tr 2 | Tr 3 | Tr 4 | Tr 1 | Tr 2 | Tr 3 | Tr 4 | Tr 1 |
| <div>1344 g</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29/11 |
| | | | | | | | | | | | | <div>494 g</div> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE

(D.P.C.M. 21.12.07 e D.P.C.M. 13/01/10)

O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACRO AREA VALLE DEL RIO S. GIORGIO

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

| ID | Nome attività | Importo stimato (€x1.000) | Importo finanziato (€x1.000) | Finanziamento ex DM 468.01 (€x1.000) | Finanziamento commissario (€x1.000) | Altri finanziamenti (€x1.000) | Stima importo lavori realizzati (€x1.000) | Importo residuo sul finanziato (€x1.000) | Importo non finanziato (€x1.000) | Note | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|---|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|--|--|------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | 2008 | | | | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 | | | |
| | | | | | | | | | | | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | Tr1 | Tr2 | | | | | | |
| 42 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Realizzazione degli interventi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Collaudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Area mineraria Campera | 182 | 132 | 66 | 0 | 66 | 132 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Caratterizzazione | 132 | 132 | 66 | 0 | 66 | 132 | 0 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Esecuzione indagini e redazione RIND | 132 | 132 | 66 | 0 | 66 | 132 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Interventi di MISP/Bonifica | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Progettazione degli interventi e analisi di rischio | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Realizzazione degli interventi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Collaudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Area mineraria Domus Nieddas | 190 | 140 | 70 | 0 | 70 | 140 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Caratterizzazione | 140 | 140 | 70 | 0 | 70 | 140 | 0 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Esecuzione indagini e redazione RIND | 140 | 140 | 70 | 0 | 70 | 140 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Interventi di MISP/Bonifica | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Progettazione degli interventi e analisi di rischio | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Realizzazione degli interventi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Collaudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Area mineraria Genna Maggiore | 66 | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Caratterizzazione | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Esecuzione indagini e redazione RIND | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Interventi di MISP/Bonifica | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Progettazione degli interventi e analisi di rischio | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Realizzazione degli interventi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Collaudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Area mineraria Genn'e Ruta | 158 | 58 | 29 | 0 | 29 | 58 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Caratterizzazione | 58 | 58 | 29 | 0 | 29 | 58 | 0 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Esecuzione indagini e redazione RIND | 58 | 58 | 29 | 0 | 29 | 58 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Interventi di MISP/Bonifica | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Progettazione degli interventi e analisi di rischio | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Realizzazione degli interventi | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Collaudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Area mineraria Monte Agruxau | 8.814 | 8.814 | 4.407 | 0 | 4.407 | 1.581 | 7.233 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Caratterizzazione | 230 | 230 | 115 | 0 | 115 | 230 | 0 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Esecuzione indagini e redazione RIND | 230 | 230 | 115 | 0 | 115 | 230 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Redatto: SD, AM, SP, RD

Aggiornato al: lun 15/11/10

2 di 5



| ID | Nome attività | Importo stimato (€x1.000) | Importo finanziato (€x1.000) | Finanziamento ex DM 468.01 (€x1.000) | Finanziamento commissario (€x1.000) | Altri finanziamenti (€x1.000) | Stima importo lavori realizzati (€x1.000) | Importo residuo sul finanziato (€x1.000) | Importo non finanziato (€x1.000) | Note | Cronologia attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | 2008 | | | | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 | | | |
| | | | | | | | | | | | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | | | |
| 84 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Interventi di MISP/Bonifica | 6.893 | 6.893 | 3.447 | 0 | 3.446 | 0 | 6.893 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Progettazione degli interventi e analisi di rischio | 220 | 220 | 110 | 0 | 110 | 0 | 220 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Realizzazione degli interventi | 6.673 | 6.673 | 3.337 | 0 | 3.336 | 0 | 6.673 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Collaudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | MISE | 1.691 | 1.691 | 845 | 0 | 846 | 1.351 | 340 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | MISE smaltimento rifiuti e canale di guardia | 1.691 | 1.691 | 845 | 0 | 846 | 1.351 | 340 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Area mineraria Monte Onixeddu | 2.646 | 76 | 38 | 0 | 38 | 76 | 0 | 2.570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Caratterizzazione | 76 | 76 | 38 | 0 | 38 | 76 | 0 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Esecuzione indagini e redazione RIND | 76 | 76 | 38 | 0 | 38 | 76 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Interventi di MISP/Bonifica | 2.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Progettazione degli interventi e analisi di rischio | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Realizzazione degli interventi | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Collaudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Area mineraria Monte Scorra | 238 | 138 | 69 | 0 | 69 | 138 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Caratterizzazione | 138 | 138 | 69 | 0 | 69 | 138 | 0 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Esecuzione indagini e redazione RIND | 138 | 138 | 69 | 0 | 69 | 138 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Interventi di MISP/Bonifica | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Progettazione degli interventi e analisi di rischio | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Realizzazione degli interventi | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Collaudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Area mineraria Monte Uda | 70 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Caratterizzazione | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Esecuzione indagini e redazione RIND | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Interventi di MISP/Bonifica | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Progettazione degli interventi e analisi di rischio | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Realizzazione degli interventi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Collaudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Area mineraria Monteponi | 11.633 | 6.533 | 1.474 | 0 | 5.059 | 1.846 | 4.687 | 5.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Caratterizzazione | 262 | 262 | 131 | 0 | 131 | 262 | 0 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Esecuzione indagini e redazione RIND | 262 | 262 | 131 | 0 | 131 | 262 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Interventi di MISP/Bonifica | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Progettazione degli interventi e analisi di rischio | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Codice | Nome attività | Importo stimato (€x1.000) | Importo finanziato (€x1.000) | Finanziamento ex DM 468.01 (€x1.000) | Finanziamento commissario (€x1.000) | Altri finanziamenti (€x1.000) | Stima importo lavori realizzati (€x1.000) | Importo residuo sul finanziato (€x1.000) | Importo non finanziato (€x1.000) | Note | Gantt Chart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | 2008 | | | | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 | | | |
| | | | | | | | | | | | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 |
| 126 | Realizzazione degli interventi | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Collaudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | MISE | 6.271 | 6.271 | 1.343 | 0 | 4.928 | 1.584 | 4.687 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | MISE rimozione coperture amianto foderia piombo | 1.454 | 1.454 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 1.454 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (PIT POR 2000/2006) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | MISE copertura discarica piombifera | 2.739 | 2.739 | 304 | 0 | 2.435 | 918 | 1.821 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con i seguenti contributi: Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06), Ass. Industria (ex L 204/93) e fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | MISE impianto centralizzato trattamento percolati (sez. Monteponi) | 1.710 | 1.710 | 855 | 0 | 855 | 298 | 1.412 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | MISE rimozione fanghi Bindua | 368 | 368 | 184 | 0 | 184 | 368 | 0 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Area mineraria San Giorgio | 182 | 102 | 51 | 0 | 51 | 102 | 0 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | Caratterizzazione | 102 | 102 | 51 | 0 | 51 | 102 | 0 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Esecuzione indagini e redazione RIND | 102 | 102 | 51 | 0 | 51 | 102 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | Interventi di MISP/Bonifica | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Progettazione degli interventi e analisi di rischio | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Realizzazione degli interventi | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | Collaudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | Area mineraria San Giovanneddu | 7.294 | 3.214 | 1.607 | 0 | 1.607 | 490 | 2.724 | 4.080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Caratterizzazione | 490 | 490 | 245 | 0 | 245 | 490 | 0 | 0 | Attività in capo ad Igea finanziata con contributo del 50% dall'Ass. Difesa ambiente (conv. 13/06) e 50% fondi Igea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Esecuzione indagini e redazione RIND | 490 | 490 | 245 | 0 | 245 | 490 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Interventi di MISP/Bonifica | 4.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | Progettazione degli interventi e analisi di rischio | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | Realizzazione degli interventi | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | Collaudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | MISE | 2.724 | 2.724 | 1.362 | 0 | 1.362 | 0 | 2.724 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Nome attività | Importo stimato (€x1.000) | Importo finanziato (€x1.000) | Finanziamento ex DM 468.01 (€x1.000) | Finanziamento commissario (€x1.000) | Altri finanziamenti (€x1.000) | Stima importo lavori realizzati (€x1.000) | Importo residuo sul finanziato (€x1.000) | Importo non finanziato (€x1.000) | Note | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | 2008 | | | | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | | 2013 | | | | 2014 | | | |
| | | | | | | | | | | | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | Tri 2 | Tri 3 | Tri 4 | Tri 1 | | | |
| 166 | Interventi di MISP/Bonifica | 349 | 349 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 0 | Interventi in capo ad Igea ed al Comune di Gonnese (ente delegato per i fondi del DPCM 23 aprile 93, già impegnati ante 3640/08). | <div><div></div><div>590 g</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | Progettazione degli interventi e analisi di rischio | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | Realizzazione degli interventi | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | Collaudo | | | | | | | | | | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | MISE | | | | | | | | | | <div><div></div><div>260 g</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | MISE smaltimento rifiuti | | | | | | | | | Attività in capo ad Igea finanziata Ass. Industria (ex L 204/93). | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | Caratterizzazione e MISE stagno Sa Masa | 6.032 | 6.032 | 0 | 1.900 | 4.132 | 0 | 6.032 | 0 | | <div><div>01/07</div><div>1004 g</div><div>04/05</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | Caratterizzazione | 2.272 | 2.272 | 0 | 0 | 2.272 | 2.272 | 0 | 0 | Attività in capo al Comune di Gonnese (ente delegato per i fondi del DPCM 23 aprile 93, già impegnati ante 3640/08). | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | Studi di approfondimento | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 190 | 1.710 | 0 | Interventi in capo ad Igea ed al Comune di Gonnese. | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | Progettazione MISP | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | In capo al Comune di Gonnese (ente delegato per i fondi del DPCM 23 aprile 93). | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | Iter istruttorio | | | | | | | | | | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | Realizzazione interventi e comunicazione del rischio | 1.510 | 1.510 | 0 | 0 | 1.510 | 0 | 1.510 | 0 | Interventi in capo al Comune di Gonnese (ente delegato per i fondi del DPCM 23 aprile 93). | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | Collaudo | | | | | | | | | | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | TOTALE | 91.371 | 41.148 | 10.616 | 11.850 | 18.682 | 6.415 | 34.733 | 50.223 | | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |