



	Nome attività	Importo stimato (€x1.000)	Importo finanziato (€x1.000)	Finanziamento ex DM 468.01 (€x1.000)	Finanziamento commissario (€x1.000)	Altri finanziamenti (€x1.000)	Stima importo lavori relaizzati (€x1.000)	Importo residuo sul finanziato (€x1.000)	Importo non finanziato (€x1.000)	Note	Gantt																											
											2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014			
											Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1			
1	Caratterizzazione	363	363	363	0	0	363	0	0	Attività realizzata ante 3640/08 da ATI Ifras, finanziata da Ass. Lavoro (conv. 21/12/2001)																												
2	MISE amianto e ferrosi	288	288	288	0	0	288	0	0	Attività realizzata ante 3640/08 da ATI Ifras, finanziata da Ass. Lavoro (conv. 21/12/2001)																												
3	Analisi del rischio	30	30	30	0	0	30	0	0	Attività eseguita da ATI Ifras, finanziata da Ass. Lavoro (conv. 21/12/2001)																												
4	Analisi del rischio relativa	20	20	20	0	0	20	0	0																													
7	Analisi del rischio assoluta Cdp	10	10	10	0	0	10	0	0																													
8	Esecuzione	10	10	10	0	0	10	0	0																													
9	Iter istruttorio e approvazione																																					
10	MISP/Bonifica	6.590	6.590	6.590	0	0	370	620	0	Attività eseguita da ATI Ifras, finanziata da Ass. Lavoro conv. (21/12/2001)																												
11	Progettazione	220	220	220	0	0	220	0	0	Attività realizzata ante 3640/08 da ATI Ifras, finanziata da Ass. Lavoro (conv. 21/12/2001)																												
12	Iter istruttorio su progettazione acquisita																																					
13	Adeguamento della progettazione all'analisi del rischio	70	70	70	0	0	70	0	0																													
14	campo prove permeabilità SDR	80	80	80	0	0	80	0	0																													
15	Iter istruttorio e approvazione																																					
16	Esecuzione lavori	6.170	6.170	6.170	0	0	0	6.170	0																													
17	Comunicazione del rischio	50	50	50	0	0	0	50	0																													
18	Collaudo finale																																					
19	MISE	170	170	170	0	0	0	170	0	Attività eseguita da ATI Ifras, finanziata da Ass. Lavoro (conv. 21/12/2001)																												
20	Chiusura gallerie	170	170	170	0	0	0	170	0																													
21	TOTALE	7.441	7.441	7.441	0	0	1.051	6.390	0																													

