

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULI

**COMMITTENTE:** COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Villa Sant'Antonio, 22/09/2015

**IL TECNICO**  
Geom. Ardu Rossella

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |           |
|------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|-----------|
|                        |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |           |
|                        | <b>RIPORTO</b>  |            |       |       |        |          |          |        |           |
|                        | <b>LAVORI A MISURA</b>  |            |       |       |        |          |          |        |           |
| 1<br>001<br>01/07/2011 | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LOCULO cimiteriale prefabbricato in cemento armato vibrato monoblocco, prodotto in stabilimento con sistema di qualità certificato secondo le norme ISO 9001:2000, totalmente conforme alla normativa nazionale e regionale in materia di polizia mortuaria, da disporre su tre file orizzontali testa a testa. Il loculo sarà realizzato in un unico getto monolitico di calcestruzzo R'ck 30 N/mm<sup>2</sup> armato con rete elettrosaldata diametro mm 5, maglia cm. 20*20, autoportante e calcolato con portata minima interna sul solaio di appoggio della bara di 250Kg/mq; completo di n. 3 rulli interni incorporati nel calcestruzzo per lo scorrimento della bara, canaletta centrale per raccolta liquami convogliante in vaschetta dietrale. Il manufatto dovrà essere impermeabile ai liquidi e ai gas e sarà dotato di sportello anteriore di chiusura incernierato al loculo con fermo di sicurezza e targhetta di identificazione del defunto. La pendenza interna del loculo dovrà essere maggiore del 2%, con una capacità minima di raccolta liquami (senza alcuna fuoriuscita anteriore) di 50 lt. Le dimensioni interne saranno: lunghezza cm 235, larghezza cm. 80,00, altezza cm. 70,00; le dimensioni esterne saranno: lunghezza cm. 240,00, larghezza cm. 93,00, altezza cm. 83,50. Dovranno essere compresi: 1) Fornitura e posa in opera di pensilina prefabbricata in c.a.v. con aggetto anteriore da c. 70,00 e spessore medio di cm. 10,00, formante angolo di 120° rispetto alla parete frontale dei loculi. 2) Fornitura e posa in opera di n. 2 testate terminali prefabbricate in c.a.v., spessore cm. 12,00 a pelle liscia, delle dimensioni di ml. 2,45 ed altezza di ml 2,80; 3) Getto del solaio superiore con calcestruzzo classe Rck 30 N/mm<sup>2</sup>, dello spessore medio di cm. 12,00, armato con rete elettrosaldata diametro mm 5,00, maglia cm. 20,00*20,00, con idonee pendenze per il deflusso delle acque, meteoriche; 4) Impermeabilizzazione del solaio eseguita con guaina bituminosa di mm. 4,00 fissata a caldo, previa mano di primer, con adeguate sovrapposizioni tra gli strati adiacenti; 5) Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in PVC diametro mm 100,00 per raccolta acque meteoriche, incluse curve, collari e pezzi speciali; 6) Esecuzione di tinteggiatura di tutte le parti a vista, con doppia mano di pittura sintetica al quarzo per eterni; 7) Fornitura e posa in opera di lastra epigrafica in granito sardo grigio, delle dimensioni di cm. 91,50*82,00 e spessore cm. 2,0, lucidata e smussata agli angoli, montata con borchie in ottone ad avvvitamento su perni filettati fissati al calcestruzzo mediante prodotti chimici speciali e numero progressivo in ottone dell'altezza di cm. 2,00 posizionato in alto a destra.</p> <p>batteria loculi</p> |            |       |       |        | 24,000   | 24,00    |        |           |
|                        | SOMMANO cadauno   |            |       |       |        |          | 24,00    | 440,00 | 10'560,00 |
| 2<br>002<br>23/09/2015 | <p>ONERI PER LA SICUREZZA<br/>A CORPO</p>   |            |       |       |        | 1,000    | 1,00     |        |           |
|                        | SOMMANO coRPO   |            |       |       |        |          | 1,00     | 210,00 | 210,00    |
|                        | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>  |            |       |       |        |          |          |        | 10'770,00 |
|                        | <b>TOTALE euro</b>  |            |       |       |        |          |          |        | 10'770,00 |
|                        | Villa Sant'Antonio, 22/09/2015  |            |       |       |        |          |          |        |           |
|                        | <p><b>Il Tecnico</b><br/>Geom. Ardu Rossella</p> <p>-----<br/>-----<br/>-----<br/>-----<br/>-----<br/>-----<br/>-----<br/>-----<br/>-----</p>   |            |       |       |        |          |          |        |           |
|                        | <b>A RIPORTARE</b>  |            |       |       |        |          |          |        |           |